

Erschließung Richard Wagner Str 54100.78520302	128.600 26.653,91 €	307	IHB GmbH	abgeschlossen	Aug 18	im Bau	Okt./Nov. 2018
Erschließung Kastanienweg 54100.78520303	26.800 5.400,22 €	307	IHB GmbH	verschoben nach 2019	(1. Quartal 2019)		
Erschließung Birkenring 54100.78520304	49.600 14.668,61 €	307	IHB GmbH	verschoben nach 2019	(1. Quartal 2019)		
Erschließung Haake Str. 541000.78520305	125.000 12.181,49 €	307	IHB GmbH	abgeschlossen	Aug 18	im Bau	Okt./Nov. 2018
Erschließung Apel Str. 54100.78520307	254.600 2.740,56 €	307	IHB GmbH	abgeschlossen	Aug 18	im Bau	Okt./Nov. 2018
Ausbau Kirchweg (OT Knap.) 541000.78520502	116.000 0,00 €	307	offen	FM Ablehnung			
Stützmauer Röglitz 551100.7831001	464.000 336.969,32 €	307	IB Scholz	abgeschlossen	Feb 18	im Bau	3. Quartal 2018
Planung Am Gartenweg (Raßn.) 541000.78520902	25.000 0,00 €	307	Angebotsphase				
Gehweg Leverkusenstr. (Schk.) 541000.78521102	54.000 35.723,04 €	307	Bewatec	abgeschlossen	Nov 17	ca. 3/4 fertiggestellt	3. Quartal 2018
Bushaltestellen Döllnitz/Hohenweiden 541000.78520200	92.000 7.764,74 €	307	Bewatec	FöMi-Bescheid wird erwartet	Sep 18		
Planung Brauhausteich (Schk.) 552100.78531102	30.000	305	sigma	beauftragt			vorr. Ende 2019