

Zeitplan Erweiterung Grundschule Wallendorf

	Beginn	Dauer
Beschluss überplanmäßige Ausgabe (Gemeinderat)	14.12.2021	
Projektvorstellung im Bauausschuss	10.02.2022	
Beschluss zur öffentlichen Ausschreibung (Gemeinderat)	22.03.2022	
Veröffentlichung / Angebotsfrist/ Prüfung der Angebote	23.03.2022	6 Wochen
Submission	03.05.2022	
Angebotsauswertung / Vergabevorschlag		2 Wochen
Ladungsfrist zum HVA (Beschlussvorlage)		2 Wochen
Zuschlagserteilung (HVA)	31.05.2022	
		ca. 1 Jahr
Bauende	05/2023	