

GS Wallendorf (Neubau)	40.KW	Bauleistungen liegen in den letzten Zügen MITNETZ Stromanschluss 25.09.2024 einige Restleistungen Schlussabnahmen 39./40.KW Einweisungen finden noch statt
	42.KW	Nutzungsaufnahme mit Schulbeginn nach Herbstferien (14.10.)

GS Wallendorf (Altbau) Umbau Sekr./Lehrerzimmer Umbau Horträume	10-12 2024	Planungsleistungen sind beauftragt, Entwurfsplanung startet im Okt. Prüfen Umfang der Genehmigungsplanung (<u>Bauantrag</u>) Brandschutz, Holzschutz Ausführungsplanung
	2025	Ausschreibung und Vergabe Bauleistungen Baubeginn spätestens in den Sommerferien Fertigstellung und Abnahmen bis Ende 12/2025

Kita Ermlitz (Neubau)	2024	Einreichung Bauantrag bis 30.09.2024 Statikplanung Ausschreibung Modulbauer, Gründung, Außenanlagen Baugenehmigung bis Ende Dez.
	2025	Baubeginn II. Quartal
	2026	Fertigstellung I./II. Quartal vorauss. II. Quartal Schlussabnahmen und Nutzungsaufnahme

Kita Lochau (Neubau)	2024	Ausschreibung Planungsbüro
	2025-27	Vergabe Planungsleistungen Baugrund / Vermessung / Vorplanung Wirtschaftlichkeitsbetrachtung / Vorstellung und Entscheidung in den Ausschüssen, Entwurfsplanung Bauantrag / Statik / Ausführungsplanung Ausschreibung der Bauleistungen / Vergabe Baubeginn vorauss. II./III. Quartal 2027
	2028	vorauss. II. Quartal Nutzungsaufnahme

Kita Schkopau	2024	Brandschutzkonzept (Vorlage bis 12/2024)
	2025	Realisierung der Brandschutzaufgaben Planung baulicher Maßnahmen, wie Treppenabschottung, Behebung Investitionsstau, ELT !!! Umbau Krippenbereich im EG, -> Ausschreibung Planungsbüro -> Korrektur der HH-Mittel -> Ausschreibung Bauleistungen Baubeginn vorauss. III. 2025
	2026	Fertigstellung Bauleistungen vorauss. Ende II.2026