

Gemeinde Schkopau										
Stand Januar 2025										
Bauvorhaben 2024	Maßnahme	IST - Kosten	Amt	Planungsbüro	Ausschreibung	Baubeginn	Baufortschritt	Bauende		
	1.600.000	399.252 €	304P	Enke + Scholz	abgeschlossen	05/2024 20. KW	im Bau	vorauss. 05/2025		
	50.000	0 €	304P	ohne			beauftragt			
	3.026.500	2.624.113 €	304P	METRON				fertig		
	973.000	447.694 €	304P	Enke + Scholz	für 3. BA abgeschlossen	05/2024 18. KW	3. BA im Bau 4. BA in Planung, Realisierung 2025	3. BA fertig		
	7.250.000	116.936 €	304P	METRON	vorauss. III. Quartal 2024	vorauss. I. Quartal 2025	Bauantrag gestellt	vorauss. II. Quartal 2026		
	5.000	0 €	304P	ohne			geliefert			
	5.000	0 €	304P	ohne			geliefert			
	12.000	0 €	304P	ohne	in Vorbereitung		Auftrag erteilt	März		
	5.000	0 €	304P	ohne	in Vorbereitung		Auftrag erteilt	März		
	7.500	0 €	304P	IB Schoen	abgeschlossen	10/2024	Planung beauftragt	Dez 24		
	25.000	0 €	304P	Klemm & Hensen			Maßnahme in Zusammenarbeit mit Erneuerung Gehweg	Apr 25		

150.000	0,00 €	304S	Ausschreibung Planungsbüro vorbereitet			
Kita Lochau						
45.000	0,00 €	304S	ohne		vorauss. Juni 2024	abgeschlossen
130.000	0,00 €	304S	Enke/Scholz		vorauss. Okt. 2024	Vorbereitung Bauantrag
50.000	0,00 €	304S				verschoben nach 2025
20.000 + 190.000	0,00 €	304S	Enke/Scholz			Baubeginn 01.11.2024
18.000	0,00 €	304S	ohne	in Bearbeitung		abgeschlossen
25.000	0,00 €	304S	ohne	in Bearbeitung	vorauss. Juli 2024	abgeschlossen
35.000	0,00 €	304S	planen+bauen Leuna			Planung beauftragt
18.000	0,00 €	304S	ohne			abgeschlossen
335.000	0,00 €	304S	planen+bauen Leuna		vorauss. Okt. 2024	Mrz 25
167.000	0,00 €	304S	Enke/Scholz		vorauss. Okt. 2024	Vorbereitung Bauantrag

6.500	Hohenweiden - Beleuchtung	0,00 €	305	ohne					entfällt
6.500	Knapendorf - Beleuchtung	0,00 €	305	ohne				beauftragt	
12.000	Korbetha - Fahrgastunterstand	0,00 €	305	ohne				beauftragt	Feb 25
35.000	Wallendorf - Geländer	0,00 €	305	ohne					abgeschlossen
3.800	Schaukästen	0,00 €	305	ohne				geliefert	
6.600	Bänke, Papierkörbe	0,00 €	305	ohne					abgeschlossen
8.000	Lochau - Zaun Sportplatz	0,00 €	305	ohne					abgeschlossen
8.000	Burgliebenau - Zaun Spielplatz	0,00 €	305	ohne					abgeschlossen
2.000	Luppenau - Zaun FFW		305	ohne					abgeschlossen
3.500	Lochau - Pflasterung JC	0,00 €	305	ohne					abgeschlossen
35.000	Döllnitz - Zisterne Sportplatz	0,00 €	305	ohne					abgeschlossen
3.500	Raßnitz - Einzäunung Spielplatz/Gerät	0,00 €	305	ohne					abgeschlossen
50.000	Raßnitz - Spielplatzweiterung	0,00 €		ohne				beauftragt	
14.800	Luppenau - Spielplatz Gerät	0,00 €	305	ohne				beauftragt/ teilw. Offen	
3.500	Knapendorf - Spielgerät Bündorf	0,00 €	305	ohne				beauftragt	

Luppenau - Tore Sportplatz	3.000	0,00 €	305	ohne				abgeschlossen
Schkopau - Entenhaus	3.500	0,00 €	305	ohne				abgeschlossen
Döllnitz - Werbeträger	3.500	0,00 €	305	ohne	in Vorbereitung			
Ermilitz - Bänke Papierk. Pflaster	3.500	0,00 €	305	ohne				abgeschlossen
Döllnitz - Schachthloch	500.000	0,00 €	305		in Vorbereitung			
Hohenweiden - Zaun Spielplatz	3.500	0,00 €	305	ohne				abgeschlossen
Luppenau - 2 Bushaltestellen	99.000	0,00 €	307	Ausschreibung			FM bewilligt	
Raßnitz - 2 Bushaltestellen	102.000	0,00 €	307	Ausschreibung			FM bewilligt	
Schkopau - Stützwand	90.000	5.098,16 €	307	IB Scholz			Gutachten vorhanden Realisierung nach Dringlichkeit	
Raßnitz - Am Gartenweg	390.000	314.785,91 €	307	Schellenberg			Schlussrechnung offen	abgeschlossen (RL)
Schkopau - AZV/Bahnhofstraße	46.000	0,00 €	307				AZV entwirft Vereinbarung	
Döllnitz - Erschließung GE	790.000	59.493,52 €	307	SIGMA			Erarbeitung Ausschreibung	
Wallendorf - Gehweg Durchbruch	20.000		307	Klemm und Hensen			in Ausschreibung	Apr 25
Wallendorf - Gehweg Schulstraße	155.000	23.213,07 €	307	Klemm und Hensen			in Ausschreibung	Apr 25
Luppenau - Ausbau Tragarth	500.000	32.305,63 €	307	ITS Eisleben			Ausschreibung in Bearbeitung	
Knapendorf - Bündorf Studie	40.000	0,00 €	307	ICL Leipzig			Bestandsaufnahme erfolgt	Mrz 25