

	128.600						
Erschließung Richard Wagner Str 54100.78520302	5.035,65 €	307	IHB GmbH	noch nicht begonnen	2018		
	26.800						
Erschließung Kastanienweg 54100.78520303	3.267,26 €	307	IHB GmbH	noch nicht begonnen	2018		
	49.600						
Erschließung Birkenring 54100.78520304	4.997,43 €	307	IHB GmbH	noch nicht begonnen	2018		
	36.000						
Sanierung Neustädter Straße 54100.78520402	0,00 €	307	ohne	abgeschlossen	Okt 17	abgeschlossen Abnahme noch offen	43. KW
	39.000						
Sanierung Leverkusenstraße 54100.78521102	2.393,20 €	307	BEWATEC	abgeschlossen	Nov 17	noch nicht begonnen	Ende 2017
	115.000						
Abriß Brücke Kohlenstraße 54100.78521290	50,00 €	307	IB Dr. Löber	noch nicht begonnen			
aus 2016	464.000						
Stützmauer Röglitz 551100.7831001	9.744,97 €	307	IB Scholz	abgeschlossen	42. KW	Abholzung ab 09.11.	Jul 18
aus 2016	66.522						
Bushaltestellen Röglitz, Raßnitz 542000.7813910	66.502,04 €	307	Bewatec	abgeschlossen			abgeschlossen
aus 2016	50.000						
Neuinstallation Dörstewitz 54100.78530501	0,00 €	305	envia		Frühjahr 2017	noch nicht fertiggestellt Abnahme Ende des Jahres	Dez 17
	3.200						
Neuinstallation Lochau 54100.78530700	2.778,11 €	305	ohne	abgeschlossen			
	8.500						
Neuinstallation Luppenau 54100.78530800	8.039,05 €	305	envia	abgeschlossen			
aus 2016	35.000						
Neuinstallation Wallendorf 54100.78530203	0,00 €	305	envia		Frühjahr 2017	noch nicht fertiggestellt Abnahme Feb 2018	Dez 17
	4.800						
Neuinstallation Wallendorf 54100.78530203	0,00 €	305	envia	abgeschlossen	Sep 17	abgeschlossen	Nov 17

Bauvorhaben 2017		Gemeinde Schkopau				Stand Oktober 2017	
Maßnahme	IST - Kosten	Amt	Planungsbüro	Ausschreibung	Baubeginn	Baufortschritt	Bauende
FFW Schkopau Torvergrößerung 126000.78511105	35.000 27.577,00	304	IB Enke + Scholz	erfolgt	Aug 17	abgeschlossen (Restleistungen nach Lieferung Fahrzeug)	
aus 2016 FFW Raßnitz - Treppenüberdachung 126000.78510907	10.000 0,00	304	ohne	erfolgt	2018	+ 25.000 für HH 2018	
GS Wallendorf - Schulhof Kletterwand 211110.78511200	13.000 19.855,00 Deckung durch Spendeneing.	304	ohne	erfolgt	Sept./Okt. 17	abgeschlossen	
Kita Lochau - Sonnenschutz Außenanlg. 365100.08110701	2.000 0,00	304	ohne	Angeboteinholung			geplant Nov 17
Kita Ermlitz - Brandschutz 365100.78510300	29.000 206,00	304	IB Enke + Scholz	erfolgt	Nov 17		geplant Jan 18
Kita Hohenweiden - Sonnenschutz 365100.78530400	2.000 0,00	304	ohne	Abklärung der techn. Ausführung		zusätzl. Mittel notwendig	
KITA Döllnitz - Sonnenschutz Fenster 365100.78510204	10.000 9.950,00	304	IB Enke + Scholz	erfolgt	Jun 17	abgeschlossen	
Hort Döllnitz - Brandschutz 365100.78510205	20.000 206,00	304	IB Enke + Scholz	erfolgt	Nov 17	1. BA 2017 2.BA 2018	geplant Jun 18
aus 2016 Hort Raßnitz - Umbau Sanitär+Treppe 365100.78510905	600.000 574.381,00	304	IB Enke + Scholz IB TGA Rose IFH Prasse	erfolgt	Nov 16	abgeschlossen (Abrechnung in Arbeit) Schallschutz in Realisierung	
Neubau Sporthalle Raßnitz (STARK III) 424100.78510904	1.500.000 65.392,00	304	AB Klappach IB TGA Rose IFH Prasse	Ausschreibung wird vorbereitet	geplant Mai 18		geplant Sep 19
Friedhofsmauer Hohenweiden 533100.78530402	35.000 0,00	304	ohne	erfolgt	Okt 17	z.Zt. in Ausführung	Nov 18

128.600 Erschließung Richard Wagner Str 54100.78520302	5.035,65 €	307	IHB GmbH				
26.800 Erschließung Kastanienweg 54100.78520303	3.267,26 €	307	IHB GmbH				
49.600 Erschließung Birkenring 54100.78520304	4.997,43 €	307	IHB GmbH				
125.000 Erschließung Haake Str. 541000.78520305		307	IHB GmbH				
254.600 Erschließung Apel Str. 54100.78520307		307	IHB GmbH				
116.000 Ausbau Kirchweg (OT Knap.) 541000.78520502		307					
464.000 Stützmauer Röglitz 551100.7831001	9.744,97 €	307	IB Scholz				
25.000 Planung Am Gartenweg (Raßn.) 541000.78520902		307					
54.000 Gehweg Leverkusenstr. (Schk.) 541000.78521102		307					
92.000 Bushaltestellen Döllnitz/Hohenweiden 541000.78520200		307					
30.000 Planung Brauhaustei (Schk.) 552100.78531102		305					

Bauvorhaben 2018
Gemeinde Schkopau

Stand Februar 2018

Maßnahme	IST - Kosten	Amt	Planungsbüro	Ausschreibung	Baubeginn	Baufortschritt	Bauende
10.000 Absauganlage FFW Wallendorf 126000.78319000		304					
35.000 FFW Raßnitz - Treppenüberdachung 126000.78510907		304		erfolgt	vorauss. Mrz 18		
200.000 Um- und Ausbau GS Wallendorf 211110.78511201		304	IB Enke + Scholz	Bearbeitung Bauantrag	vorauss. Juli/Aug. 2018		vorauss. März/April 2019
5.000 Planung Schulhof GS Döllnitz 211110.78530202		304	IB Enke + Scholz		Planungsbeginn Feb 18		
150.000 Kulturgarten Döllnitz 252000.78510206		304	IB Enke + Scholz	Beantragung ALFF- Fördermittel			
5.000 Kita Wallendorf - Transponder 365100.78511303		304					
2.000.000 Neubau Sporthalle 424100.78510904	65.392,00 €	304	AB Klappach IB TGA Rose IFH Prasse	Vorbereitung Ausschreibung	geplant Mai 18		geplant Sep 19
46.000 Hort Döllnitz - Brandschutz 365100.78510205	22.402,00 €	304	IB Enke + Scholz	Vorbereitung Vergabe 2.BA	Okt 17	1. BA 2017 2. BA 2018	Jun 18