

Bauvorhaben 2019 Gemeinde Schkopau Stand März 2019							
Maßnahme	IST - Kosten	Amt	Planungsbüro	Ausschreibung	Baubeginn	Baufortschritt	Bauende
Neubau Sporthalle 3.000.000	1.153.342,00 €	304	AB Klappach IB TGA Rose IFH Prasse	ca. 80% erfolgt	Mai 18	im Bau	geplant Sep 19
FFW Raßnitz - Treppenüberdachung 35.000	16.357,00 €	304	ohne	erfolgt	Nov 18	im Bau	vorauss. Mrz 19
Um- und Ausbau GS Wallendorf 200.000 + 25.000	128.172,00 €	304	IB Enke + Scholz	erfolgt	Okt 18	Restleistungen Abrechnung offen	Feb 19
Planung Schulhof GS Döllnitz 5.000	1.666,00 €	304	IB Enke + Scholz		Planungsbeginn Jan 19	Vermessung erfolgt	vorauss. Mai 19
Kulturgarten Döllnitz 150.000		304	IB Enke + Scholz	Beantragung Leader- Fördermittel für 2019 / 2020	Planungsbeginn vorauss. Mai 19	FM-Zusage offen	vorauss. Mai 20
FFW Löpitz - Schließanlage 2.500		304	ohne	Angebote liegen vor	Beauftragung wenn HH beschlossen		vorauss. Jun 19
Hort Döllnitz - Schallschutz 20.000		304	ohne	Einholung von Angeboten			
KITA Hohenweiden - Sonnenschutz 4.500		304	ohne	Klärung der mögl. Ausführung, da Brandschutzauflagen			
Sportlerheim Döllnitz - Planung 10.000		304					
Vereinsheim Röglitz - Heizung 8.000		304	ohne	Einholung von Angeboten			
Bürgerhaus - Klimaanlage Archiv 12.000		304	ohne				
FFW Döllnitz - Toranlage 40.000		304	ohne	Einholung von Angeboten			
FFW Ermlitz - Planung Anbau 60.000		304	IB Enke + Scholz		Planungsbeginn Apr 19		
GS Schkopau -Brandschutz 150.000		304	IB Enke + Scholz	Ausschreibung wenn HH beschlossen	Planungsbeginn Mrz 19		

92.000 Bushaltestellen Döllnitz/Hohenweiden	53.725,61 €	307	Bewatec	erfolgt	44. KW	Döllnitz abgeschlossen / Restarbeiten Hohenweiden im März	Mrz 19
464.000 + 41.500 Stützmauer Röglitz (Bauwerk) (Ausgleichsmaßnahmen)	441.569,75 €	307	IB Scholz	abgeschlossen 2. Quartal 2019	Nov 19	SR offen	Dez 19
25.000 Planung Am Gartenweg (Raßn.)	0,00 €	307	IBWS	ohne	ohne	Entwurf bis II.Quartal 2019	
189.000 Wallendorf Abriß Brücke Kohlenstr.	7.173,43 €	307	IB Dr. Löber			denkmalrechtliche Abriss- erlaubnis wird II.Quartal 2019 erwartet	Dez 19
120.000 Bushaltest. Ermlitz, Lochau, Raßnitz	0,00 €	307	Bewatec	3. Quartal 2019	Sep 19	FöMi (zwei Fördertöpfe) bei LSA und LK beantragt	Dez 19
30.000 Burgliebenau - Alte Ziegelei - Planung	0,00 €	307	noch offen			Planungsbeginn mit HH-Freigabe	
30.000 Luppenau - Tragarth - Planung	0,00 €	307	noch offen			Planungsbeginn mit HH-Freigabe	
20.000 + 86.000 VE Schkopau Eisenbahnstraße	0,00 €	307	Bewatec	Beantragung Fördermittel NASA ca. 04/2019	3.Quartal 2019	2019/2020	
26.800 + 50.000 Erschließung Kastanienweg	5.400,22 €	307	IHB GmbH	verschoben nach 2019	(3. Quartal 2019)		Dez 19
130.000 Erschließung Birkenring	14.668,61 €	307	IHB GmbH	verschoben nach 2019	(3. Quartal 2019)		Dez 19

30.000 + 456.000 Schkopau Brauhaustein	24.647,71 €	305	sigma	beauftragt			Frühjahr 2020
20.000 Döllnitz - Schachtloch Planung							