

Bauvorhaben 2024		Gemeinde Schkopau				Stand August 2024	
Maßnahme	IST - Kosten	Amt	Planungsbüro	Ausschreibung	Baubeginn	Baufortschritt	Bauende
FFW Ermlitz 1.600.000	399.252 €	304P	Enke + Scholz	abgeschlossen	05/2024 20. KW	im Bau	vorauss. 05/2025
FFW Knapendorf - Hallenboden 50.000	0 €	304P	ohne			offen	
GS Wallendorf (Neubau) 3.026.500	2.624.113 €	304P	METRON	abgeschlossen	10/2023	in Ausführung	Okt 24
GS Döllnitz Schulhof (1. - 5. BA) 973.000	447.694 €	304P	Enke + Scholz	für 3. BA abgeschlossen	05/2024 18. KW	3. BA im Bau 4.BA in Planung, Realisierung 2025	3. BA Okt 24
Kita Ermlitz 7.250.000	116.936 €	304P	METRON	vorauss. III. Quartal 2024	vorauss. I. Quartal 2025	Bauantrag in Erstellung 30. Sep.	vorauss. II. Quartal 2026
Kita Raßnitz - Gerätehaus 5.000	0 €	304P	ohne			bestellt	
Kita Schkopau - Gerätehaus 5.000	0 €	304P	ohne			bestellt	
GS Raßnitz - Schallschutz 12.000	0 €	304P	ohne	in Vorbereitung			
Hort Wallendorf - Schallschutz 5.000	0 €	304P	ohne	in Vorbereitung			
Kita Schkopau - Brandschutzkonzept 7.500	0 €	304P	IB Schoen	abgeschlossen	10/2024	Planung beauftragt	Dez 24
GS Wallendorf - Zaun 25.000	0 €	304P	Klemm & Hensen			Maßnahme in Zusammenarbeit mit Erneuerung Gehweg	Apr 25

Kita Lochau	150.000	0,00 €	304S		in Vorbereitung			
Kita Lochau - Umbau Sanitär	45.000	0,00 €	304S	ohne		vorauss. Juni 2024		abgeschlossen
Hort Wallendorf - Erweiterung	130.000	0,00 €	304S	Enke/Scholz		vorauss. Okt. 2024		
BH Schkopau - Archiv	50.000	0,00 €	304S				verschoben nach 2025	
BH - Schkopau (Bürgersaal)	20.000 + 190.000	0,00 €	304S	Enke/Scholz			Beginn 10/24	
Kita Döllnitz - Sonnenschutz	18.000	0,00 €	304S	ohne	in Bearbeitung		beauftragt	
Kita Hohenweiden - Sonnenschutz	25.000	0,00 €	304S	ohne	in Bearbeitung	vorauss. Juli 2024	beauftragt	
Kita Wallendorf - Fluchttreppe	35.000	0,00 €	304S	planen+bauen Leuna			Planung beauftragt	
Hort Schkopau - Sonnenschutz	18.000	0,00 €	304S	ohne			beauftragt	
FFW Döllnitz	335.000	0,00 €	304S	planen+bauen Leuna		vorauss. Okt. 2024	Baubeginn Mitte Okt.	Dez 24
GS Wallendorf - Umbau	167.000	0,00 €	304S	Enke/Scholz		vorauss. Okt. 2024		

Hohenweiden - Beleuchtung	6.500	0,00 €	305	ohne				entfällt
Knapendorf - Beleuchtung	6.500	0,00 €	305	ohne			beauftragt	
Korbetha - Fahrgastunterstand	12.000	0,00 €	305	ohne	in Vorbereitung			
Wallendorf - Geländer	35.000	0,00 €	305	ohne				abgeschlossen
Schaukästen	3.800	0,00 €	305	ohne				
Bänke, Papierkörbe	6.600	0,00 €	305	ohne				laufend
Lochau - Zaun Sportplatz	8.000	0,00 €	305	ohne				abgeschlossen
 Burgliebenau - Zaun Spielplatz	8.000	0,00 €	305	ohne			beauftragt	
 Luppenau - Zaun FFW	2.000		305	ohne			beauftragt	
 Lochau - Pflasterung JC	3.500	0,00 €	305	ohne			beauftragt	
Döllnitz - Zisterne Sportplatz	35.000	0,00 €	305	ohne			beauftragt	
 Raßnitz - Einzäunung Spielplatz/Gerät	3.500	0,00 €	305	ohne			beauftragt	
Raßnitz - Spielplatzerweiterung	50.000	0,00 €		ohne			beauftragt	
Luppenau - Spielplatz Gerät	14.800	0,00 €	305	ohne			beauftragt/ teilw. Offen	
 Knapendorf - Spielgerät Bündorf	3.500	0,00 €	305	ohne			beauftragt	

	Luppenau - Tore Sportplatz	3.000	0,00 €	305	ohne				geliefert
	Schkopau - Entenhaus	3.500	0,00 €	305	ohne			beauftragt	
	Döllnitz - Werbeträger	3.500	0,00 €	305	ohne	in Vorbereitung			
	Ermlitz - Bänke Papierk. Pflaster	3.500	0,00 €	305	ohne	in Vorbereitung			
	Döllnitz - Schachtloch	500.000	0,00 €	305		in Vorbereitung			
	Hohenweiden - Zaun Spielplatz	3.500	0,00 €	305	ohne			beauftragt	
	Luppenau - 2 Bushaltestellen	99.000	0,00 €	307				noch keine FM	
	Raßnitz - 2 Bushaltestellen	102.000	0,00 €	307				noch keine FM	
	Schkopau - Stützwand	90.000	5.098,16 €	307	IB Scholz			Gutachten vorhanden Realisierung nach Dringlichkeit	
	Raßnitz - Am Gartenweg	390.000	314.785,91 €	307	Schellenberg			Schlussrechnung offen	abgeschlossen (RL)
	Schkopau - AZV/Bahnhofstraße	46.000	0,00 €	307				AZV entwirft Vereinbarung	
	Döllnitz - Erschließung GE	790.000	59.493,52 €	307	SIGMA			Erarbeitung Ausschreibung	
	Wallendorf - Gehweg Durchbruch	20.000		307	Klemm und Hensen			in Ausschreibung	Apr 25
	Wallendorf - Gehweg Schulstraße	155.000	23.213,07 €	307	Klemm und Hensen			in Ausschreibung	Apr 25
	Luppenau - Ausbau Tragarth	500.000	32.305,63 €	307	ITS Eisleben			Planung abgeschlossen (BV)	
	Knapendorf - Bündorf Studie	40.000	0,00 €	307	ICL Leipzig			Studie beauftragt	Dez 24

